Ambient Onsite no Equipment Operating ID24

Start: 2021-07-07 14:52:06

End: 2021-07-07 14:52:36



LASmax



Results

Type	Start	Duration	LASmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 14:52:06**	**00:00:30**	**58.3**
Project Result		**00:00:30**	**58.3**

Ambient @ Rampart Rd w/ Moulder & Generator Running ID012

Start: 2021-07-07 14:06:08

End: 2021-07-07 14:06:26



LASmax



Results

Type	Start	Duration	LASmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 14:06:08**	**00:00:18**	**59.5**
Project Result		**00:00:18**	**59.5**

Ambient @ Rampart Rd Traffic Noise ID018

Start: 2021-07-07 14:30:22

End: 2021-07-07 14:30:52



LASmax



Results

Type	Start	Duration	LASmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 14:30:22**	**00:00:30**	**55.8**
Project Result		**00:00:30**	**55.8**

Dust Collector SPL - Free Field 11'(3.5m) ID016

Start: 2021-07-07 14:18:48

End: 2021-07-07 14:19:18

LASmax



Results

Type	Start	Duration	LASmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 14:18:48**	**00:00:30**	**68.8**
Project Result		**00:00:30**	**68.8**

Gang Rip Saw - Free Field @ 11'(3.5m) ID017

Start: 2021-07-07 14:27:48

End: 2021-07-07 14:28:18



LAFmax



Results

Type	Start	Duration	LAFmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 14:27:48**	**00:00:30**	**96.4**
Project Result		**00:00:30**	**96.4**

Generator - Free Field @ 11'(3.5m) ID000

Start: 2021-07-07 13:33:10

End: 2021-07-07 13:34:10



LASmax_dt



Results

Type	Start	Duration	LASmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 13:33:10**	**00:01:00**	**76.6**
Project Result		**00:01:00**	**76.6**

Planer / Jointer - Free Field @ 11'(3.5m) ID006

Start: 2021-07-07 13:57:12

End: 2021-07-07 13:57:42



LAFmax



Results

Type	Start	Duration	LAFmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 13:57:12**	**00:00:30**	**94.7**
Project Result		**00:00:30**	**94.7**

Planer / Moulder - Free Field @ 11'(3.5m) ID010

Start: 2021-07-07 14:01:58

End: 2021-07-07 14:02:28

LAFmax



Results

Type	Start	Duration	LAFmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 14:01:58**	**00:00:30**	**111.2**
Project Result		**00:00:30**	**111.2**

Slab Mill - Free Field @ 11'(3.5m) ID003

Start: 2021-07-07 13:43:38

End: 2021-07-07 13:44:38

LAFmax



Results

Type	Start	Duration	LAFmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 13:43:38**	**00:01:00**	**94.8**
Project Result		**00:01:00**	**94.8**

Straight Line Rip Saw - Free Field @ 11'(3.5m) ID005

Start: 2021-07-07 13:52:02

End: 2021-07-07 13:53:02



LAFmax



Results

Type	Start	Duration	LAFmax [dB]
Recorded	**2021-07-07 13:52:02**	**00:01:00**	**78.2**
Project Result		**00:01:00**	**78.2**